

Checkliste für die Sachkundigen Prüfung für das Jobapoint® System Joba Bausysteme Bockenem

Prüfung beauftragt durch:		System montiert durch:			
Datum der Prüfung		Jahr/ Inbetriebnahme			
Bauvorhaben		Ort:			
Straße:		Auftragsnummer „Joba“			
Sachkundiger:		A	Ja		
		B	Nein		
		C	Entfällt		
1. Stützen		A	B	C	Anmerkungen/ Beschreibung
1.1	Prüfbuch Abnahmeprotokoll vorhanden				
1.2	Gebrauchsanleitung vorhanden				
1.3	Abstand der Stützen untereinander max. 7,5				
1.4	Abstand der Stützen vom Dachrand min. 2,5m				
1.5	Sichtbare Beschädigungen/ Korrosion an den Stützen				
1.6	Kennzeichnung auf den Stützen lesbar				
1.7	Befestigung einsehbar				
1.8	Montage gemäß Montageanleitung „Joba“				
2. Zusammenfassung					
2.1	System ist einwandfrei und kann ohne Einschränkungen weiter benutzt werden				
2.2	System ist fehlerhaft und wurde für weitere Benutzungen gesperrt,				
2.2.1	Auflistung der Mängel				
2.2.2	Weitere Maßnahmen				
3. Sachkundiger					
3.1	Name				
3.2	Vorname				
3.3	Firma				
3.4	Straße				
3.5	Ort				
	_____	_____			
	Datum/ Ort	Unterschrift			